

**Protokół nr 31/2017**  
**posiedzenia**  
**Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa,**  
**Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska**  
**w dniu 21 czerwca 2017 r.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

1. Leszek Peplowski – Przewodniczący
2. Mieczysław Szpejna- Wiceprzewodniczący
3. Paweł Przybyłek – Członek
4. Marcin Paliński - Członek

*Nieobecni: radna Magdalena Łączkowska, radny Józef Kotwicki*  
oraz

- p. Jacek Kosmala – Burmistrz Nidzicy
- p. Leszek Śpiewak – Zastępca Burmistrza Nidzicy
- p. Marek Kierzkowski – radny Rady Miejskiej
- p. Henryk Stypik – Prezes Zarządu GS SCH w Nidzicy
- p. Elżbieta Żemło – Inżynier Kontraktu
- p. Rafał Józwik – Dyrektor Kontraktu
- p. Robert Wąsewicz – Kierownik Budowy

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Leszek Peplowski, przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. Następnie poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji omówiony zostanie temat „Oceny przebudowy dróg wojewódzkich nr 545 i 604” w Nidzicy. Poprosił o ogólne informacje na temat budowy.

Kierownik Budowy Robert Wąsewicz poinformował, że zaawansowanie projektu jest na poziomie 1/4 . Odcinek do Robaczewa zrobiony jest już w masie. Firma stara się udrożnić odcinek od Robaczewa do Nidzicy zgodnie z deklaracjami do połowy lipca. Droga nr 545 od siódemki do torów wykonana jest w połowie. W tej chwili zrywana jest nawierzchnia na ulicy Traugutta. Odcinki: do mostu i od mostu w kierunku ronda również wykonywane będą połówkowo. Prace na rondach są wstrzymane. Równolegle prowadzone będą prace na ulicy 1 Maja i Sprzymierzonych. Od połowy lipca rozpoczną się prace związane z przebudową sieci na tych ulicach w związku z powyższym wyłączony z ruchu będzie odcinek do ulicy Aleja Wojska Polskiego. Objazd będzie się odbywał ulicą Aleja Wojska Polskiego i Przechodnią.

Zastępca Burmistrza poinformował, że równolegle prowadzone będą prace na innych ulicach.

Radny Mieczysław Szpejna pytał o dwa wjazdy na ulicy Działdowskiej, które kończą się na połowie furtki, czy nie można tego zmienić.

Pani Elżbieta Żemło wyjaśniła, że jest to błąd projektanta i zostanie poprawiony. Nie wiadomo co będzie jeszcze na ulicy 1 Maja i Sprzymierzonych.

Pan Prezes GS „SCH” dopytywał kiedy będzie wykonany odcinek między rondami, ponieważ związany jest umowami dzierżawy z funkcjonującymi tam sklepami.

Kierownik Budowy odpowiedział, że jeżeli nic nie wyniknie z odbiorem mostu to do końca sierpnia.

Radny Marek Kierzkowski poruszył temat studzienek w ciągu ulicy Działdowskiej. Czy nie można było przenieść je poza ulicę.

Dyrektor Kontraktu powiedział, że są to stare studnie z cegły i należy je wymienić a nie ma tego zadania w dokumentacji.

Burmistrz powiedział, że studnie muszą być wymienione i wykona to spółka MWiK .

Dalej omówiono temat remontu przejazdu kolejowego. Pani Inżynier powiedziała, że wykonawca oczekuje na projekt zamienny, ponieważ część robót została wykonana przez inną firmę w ubiegłym roku. W toku rozmowy ustalono również, że odcinek ulicy Olsztyńskiej od torów do ronda nie będzie remontowany i pozostanie stara nawierzchnia.

Przewodniczący Komisji poprosił o lepsze oznakowanie przejazdu przez Nidzicę, głównych kierunków wylotowych.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

#### Na tym protokół zakończono

#### Protokółowała:

INSPEKTOR  
ds. Rady Miejskiej  
  
Dorota Moszczyńska

#### Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Rozwoju Gospodarczego,  
Rolnictwa, Rybnictwa,  
Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska  
  
Leszek Peptowski