


Uwagi do uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu -

Budowy drogi ul. Murarskiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem

znak TOT-ZA/787/2014 z dnia 28.08.2014 r.

1. Dla istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia należy zachować strefę kontrolowaną o szerokości 1m (po 0,5m po obu stronach gazociągu), której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.640). W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, ogrodzeń, urządzeń, urządać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.
2. Prace związane z budową nawierzchni należy wykonać bez niwelacji terenu powodującej wypływanie istniejącej sieci gazowej.
3. W przypadku ewentualnego wypłymania sieci gazowej (poniżej 0,8m) i/lub przykrycia (powyżej 1,5m) w zakresie przedmiotowego projektu, Inwestor dokona obniżenia lub przebudowy istniejącej sieci gazowej kosztem i staraniem własnym na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Przedmiotowe prace wymagają współpracy z Punktem Dystrybucji Gazu w Nidzicy.
4. Należy zachować odległość pionową wynoszącą minimum 20 cm od spodniej warstwy konstrukcji projektowanej jezdni chodnika do istniejącej sieci gazowej.
5. Całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii sieci gazowej powstałych podczas realizacji w/w inwestycji ponosi jej Inwestor.
6. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
7. O rozpoczęciu prac ziemnych należy powiadomić pisemnie **Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie**, ul. Lubelska 42 A, 10-409 w Olsztynie z min. 14-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie powinno określać termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej pracę oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót i telefon kontaktowy.

Kierownik  
Dział Techniczny Relonta  
  
Maciej Koczeń



# PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY


Budowa drogi (ulicy Murarskiej w Nidzicy)

wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym

i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej

w obrębie 6 miasto Nidzica

Skala 1:500



## LEGENDA

### ELEMENTY ISTNIEJĄCE

- zasięg opracowania
- granice działek
- krawędź istniejącej jezdni
- budynki
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- wodociąg
- gazociąg
- kabel telekomunikacyjny
- kabel energetyczny
- stup linii energetycznej
- przebieg murów obronnych

### ELEMENTY PROJEKTOWANE

- oś drogi
- krawężnik kamienny 15x20
- opornik kamienny 10x20
- rynsztok z kamienia polnego
- nawierzchnia jezdni
- kamień polny nieobrobiony
- nawierzchnia zjazdów
- historyczna linia murów obronnych
- chodnik kostka kamienna i płyty kamienne
- umocnienie skarpy kamieniem polnym
- budynki do usunięcia wg. oddzielnego opracowania
- wpust uliczny
- kanalizacja deszczowa
- lampa oświetleniowa
- kabel energetyczny/oświetleniowy
- rura ochronna
- kanalizacja sanitarna
- sieć wodociągowa
- elementy do usunięcia
- relikwiarz ceglany
- przytaczka zalicznikowa do realizacji wg. odrębnego opracowania

Włączyć do ist. sieci

wodociągowej Ø100mm

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa  
Oddział w Gdańsku

Zakład w Olsztynie  
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn  
tel. 89 538 30 00 faks 89 538 30 01  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

budynek gospodarczy do usprawnienia dokumentacji: Budowa drogi ul. Murarskiej w Nidzicy

Uzgodniono w zakresie kolizji z siecią gazową średniego i niskiego ciśnienia bez uwzględnienia zastrzeżeń podanych poniżej:

Zgodnie z zaopiniowaniem  
10T-24/787/2014

Olsztyn dn. 28.08.2014

Mierownik  
Dział Techniczny Rejonu

Madziej Koczeń

WP10 H=173,56

KT km 9 1+21,09

WP8 H=173,32

WP6 H=173,62

